

上海市青浦区水务局文件

青水〔2022〕136 号

青浦区水务局关于 2022 年 11 月 区管公共排水管道养护抽检情况的通报

青发集团，区道运中心，区排水管理所：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对青浦区区管公共排水管道 11 月份养护情况进行了抽检。本区城区公共污水设施由青发集团负责管理，城区公共雨水设施由区排水管理所负责管理，区管公路公共雨水设施由区道运中心负责管理，具体情况通报如下：

一、11 月抽检情况

抽检城区公共污水主管 46 条段、1.9 公里，合格率为 100%，无结构性缺陷；污水连管 8 条段、0.1 公里，合格率为 100%，

无结构性缺陷。抽检城区公共雨水主管 53 条段、2.0 公里，合格率为 100%，无结构性缺陷；雨水连管 100 条段、0.5 公里，合格率为 100%，无结构性缺陷。抽检区管公路雨水主管 26 条段、0.8 公里，合格率为 100%，无结构性缺陷；雨水连管 24 条段、0.1 公里，合格率为 100%，无结构性缺陷。详见附件。

积泥等级划分表

积泥等级	合格	中度	重度
最高积泥 H	≤ 10%	10% ~ 30%	> 30%

二、整改反馈情况

各单位均已反馈 2022 年 10 月管道功能性缺陷及结构性缺陷整改情况。

三、工作建议

请青发集团、区道运中心、区排水管理所，根据抽检中发现的问题及时组织养护单位进行整改。针对结构性缺陷管道，1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级应立即修复整改。建议兑现考核扣罚，并于 12 月 30 日（周五）前反馈整改报告。

特此通报。

附件： 1.青浦区 2022 年 11 月城区公共排水管道（污水）养护抽检情况汇总表
2.青浦区 2022 年 11 月城区公共排水管道（雨水）养

护抽检情况汇总表

3.青浦区 2022 年 11 月区管公路雨水设施养护抽检情况汇总表

4.青浦区 2022 年 10 月区管公共排水管道养护抽检缺陷整改反馈情况表

上海市青浦区水务局

2022 年 12 月 26 日

附件 1

青浦区 2022 年 11 月城区公共排水管道（污水）养护抽检情况汇总表

街镇	序号	路名	管道类型	路段	管道性质	长度（m）	管径（mm）	数量（条段）	合格条段	合格率（%）	最高积泥（%）	评价	
青浦城区	1	漕盈路	污水	沪青平公路-漕盈路泵站	主管	109.0	500	3	3	100%	0	合格	
					支连管	/	/	/	/	/	/	/	
	2	青湖路	污水	华乐路-外青松公路	主管	372.0	300	9	9	100%	0	合格	
					支连管	/	/	/	/	/	/	/	
	3	天瑞路	污水	外青松公路-久乐路	主管	425.0	300	11	11	100%	0	合格	
					支连管	10.0	300	1	1	100%	0	合格	
	4	汇金路	污水	秀泽路-上达河桥	主管	304.0	400	7	7	100%	0	合格	
					支连管	/	/	/	/	/	/	/	
	5	三分荡路	污水	黄泥娄路-青浦大道	主管	239.0	300	6	6	100%	0	合格	
					支连管	30.0	300	3	3	100%	0	合格	
	6	新塘港桥	污水	五浦路-青浦大道	主管	433.0	300	10	10	100%	0	合格	
					支连管	40.0	300	4	4	100%	0	合格	
	小计					主管	1882.0	300/400	46	46	100%	/	/
						支连管	80.0	300	8	8	100%	/	/

附件 2

青浦区 2022 年 11 月城区公共排水管道（雨水）养护抽检情况汇总表

街镇	序号	路名	管道类型	路段	管道性质	长度（m）	管径（mm）	数量（条段）	合格条段	合格率（%）	最高积泥（%）	评价
青浦城区	1	城中北路	雨水	青赵公路-海盈路	主管	123.0	600	3	3	100%	0	合格
					支连管	27.0	300	5	5	100%	0	合格
	2	盈浩路	雨水	西大盈港一路-漕盈路	主管	157.0	600	4	4	100%	0	合格
					支连管	40.0	300	10	10	100%	0	合格
	3	顾会浦路	雨水	新塘港路-崧子浦路	主管	153.0	1200	5	5	100%	0	合格
					支连管	66.0	300	12	12	100%	0	合格
	4	淀山湖大道	雨水	青浦大道-丁家港路	主管	152.0	1000	4	4	100%	0	合格
					支连管	16.0	300	5	5	100%	0	合格
	5	盈港东路	雨水	华青路-华浦路	主管	158.0	1000	4	4	100%	0	合格
					支连管	32.0	300	4	4	100%	0	合格
	6	北淀浦河路	雨水	华浦南路-华青南路	主管	201.0	400	6	6	100%	0	合格
					支连管	75.0	225	13	13	100%	0	合格
	7	青舟路	雨水	华浦路-华青南路	主管	187.0	1000	5	5	100%	0	合格
					支连管	84.0	300	12	12	100%	0	合格
	8	秀禾路	雨水	崧文路-汇金路	主管	126.0	600	4	4	100%	0	合格
					支连管	65.0	300	10	10	100%	0	合格

街镇	序号	路名	管道类型	路段	管道性质	长度（m）	管径（mm）	数量（条段）	合格条段	合格率（%）	最高积泥（%）	评价	
	9	海盈路	雨水	漕程路-漕穗南路	主管	320.0	800	9	9	100%	0	合格	
					支连管	18.0	300	9	9	100%	0	合格	
	10	新海路	雨水	庆华一路-北门街	主管	143.0	600	4	4	100%	0	合格	
					支连管	20.0	300	8	8	100%	0	合格	
	11	淀恩路	雨水	青泰路-丁家港路	主管	194.0	1000	5	5	100%	0	合格	
					支连管	72.0	400	12	12	100%	0	合格	
	小计					主管	1914.0	600-1200	53	53	100%	/	/
						支连管	515.0	225-400	100	100	100%	/	/

附件 3

青浦区 2022 年 11 月区管公路雨水设施养护抽检情况汇总表

街镇	序号	路名	管道类型	路段	管道性质	长度（m）	管径（mm）	数量（条段）	合格条段	合格率（%）	最高积泥（%）	评价
青浦城区	1	徐乐北路	雨水	风雅路-风丹路	主管	775.3	800	26	26	100%	0	合格
					支连管	120.0	300	24	24	100%	0	合格
	小计				主管	775.3	800	26	26	100%	/	/
					支连管	120.0	300	24	24	100%	/	/

附件 4

青浦区 2022 年 10 月区管公共排水管道养护抽检缺陷整改反馈情况表

管理单位	功能性缺陷整改是否反馈	结构性缺陷整改是否反馈	综合反馈情况
青发集团	/	/	/
区排水管理所	是	是	是
区道运中心	/	/	/

（本页无正文）

抄送：区财政局、建管委，区城运中心，有关单位。

上海市青浦区水务局办公室

2022 年 12 月 29 日印发
