

上海市青浦区农业农村委员会文件

青农委〔2021〕306号

上海市青浦区农业农村委员会 关于下达青浦区 2019 年赵巷镇中步村设施 菜田建设项目验收意见的通知

上海市青浦区赵巷镇农业农村服务中心：

根据项目管理相关要求，2021 年 10 月 28 日，区农业农村委组织专家对你单位实施的青浦区 2019 年赵巷镇中步村设施菜田建设项目进行了验收，通过听取建设情况汇报、查阅项目资料、实地现场查看，现形成验收意见如下：

一、项目完成情况

根据《关于青浦区 2019 年都市现代绿色农业发展专项项目计划的批复》（沪农委〔2019〕230 号）以及《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委规〔2018〕2 号）精神，该项目计划总投资 4508.42 万元，其中市级财政资金 2705.05 万元，区级财政资金 1803.37 万元。项目建设完毕后经

审价审计及区级批准，实际完成投资 4341.72 万元，资金完成率 96.30%。完成建设面积约 308 亩、包含连栋温室、水泥明沟等。

二、项目管理和资金管理

该项目实施过程中，能够按照项目法人制、政府采购制、工程招投标制、工程监理制、项目公示制等管理要求，加强项目建设管理，并按要求开展了审价审计工作。

三、验收意见

从验收情况看，该项目建设流程比较规范，基本按照计划完成了项目建设，原则同意项目通过验收。项目结算金额为 4341.72 万元，其中市级财政资金 2605.03 万元，区级财政资金 1736.69 万元，实际金额以市级财务决算批复为准。接下来，请你单位要加强对建成资产的管护，建立管护制度、明晰管护责任、落实管护资金，建成项目资产的属性变更及处置应按照原项目审批程序报批。

特此通知。

上海市青浦区农业农村委员会

2021 年 11 月 15 日

抄送：区财政局，赵巷镇人民政府。

青浦区农业农村委员会办公室

2021 年 11 月 15 日印发
