

上海市青浦区农业农村委员会文件

青农委〔2022〕136号

上海市青浦区农业农村委员会 关于下达上海佳欣“水八仙”蔬菜基地建设 项目验收意见的通知

上海青浦练塘农副业有限公司：

根据项目管理相关要求，2022年7月29日，区农业农村委组织专家对你单位实施的上海佳欣“水八仙”蔬菜基地建设项目工进行了验收，通过听取建设情况汇报、查阅项目资料、实地现场查看，现形成验收意见如下：

一、项目完成情况

根据《关于青浦区2020年都市现代农业发展专项项目计划（第一批）的批复》（沪农委〔2020〕202号）以及《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委规〔2018〕2号）精神，该项目计划总投资3412.89万元，其中市级财政资金2047.73万元，区级财政资金1365.16万元。项目建设完毕后

经审价审计及区级批准，实际完成投资 3133.95 万元，资金完成率 91.83%。完成建设面积约 302.5 亩、包含连栋温室、水泥明沟等。

二、项目管理和资金管理

该项目实施过程中，能够按照项目法人制、政府采购制、工程招投标制、工程监理制、项目公示制等管理要求，加强项目建设和管理，并按要求开展了审价审计工作。

三、验收意见

从验收情况看，该项目建设流程比较规范，基本按照计划完成了项目建设，原则同意项目通过验收。项目结算金额为 3133.95 万元，实际金额及投资比例以市级财务决算批复为准。接下来，请你单位要加强对建成资产的管护，建立管护制度、明晰管护责任、落实管护资金，建成项目资产的属性变更及处置应按照原项目审批程序报批。

特此通知。

上海市青浦区农业农村委员会

2022 年 8 月 9 日

抄送：区财政局，练塘镇。

青浦区农业农村委员会办公室

2022 年 8 月 9 日印发
