

上海市青浦区农业农村委员会文件

青农委〔2022〕215号

上海市青浦区农业农村委员会 关于青浦区金泽镇 2019 年度农村村庄改造 项目竣工财务决算的批复

上海市青浦区农业技术推广服务中心：

根据财政部《基本建设财务管理规定》（财政部令〔2016〕81号、财建〔2016〕503号、财建〔2016〕504号）等文件有关规定，现根据上海上咨工程造价咨询有限公司出具的审价报告（上咨造审（2021）289）及上海市青浦区审计局出具的审计报告（青审报〔2022〕5号），经对所有费用资料进一步核实，现对青浦区金泽镇 2019 年度农村村庄改造项目竣工财务决算批复如下：

一、项目概况

2019 年 7 月，青浦区农业农村委员会（以下简称区农业农村委）以青农委〔2019〕90 号文批准该项目可行性研究报告。项目建设地点：青浦区金泽镇淀西村。项目建设内容：道路整修、桥梁改造、水系环境整治、村庄绿化、环卫设施、墙体整修、路

灯安装、电杆迁移等其他工程。项目总投资 1686 万元，其中：建安费 1374.28 万元，其他费 311.72 万元，具体金额以概算审核为准。资金来源：市补贴 843 万元；区补贴 843 万元，年度资金安排以计划大本为准（在 2019 年度青浦区政府性投资项目计划表(财政投资)第 15-1 号计划中列支，项目编码:ZC19-050X001）。受区农技中心委托，2019 年 10 月，上海子亚工程造价咨询有限公司出具概算审核报告。本工程概算审核后项目总投资 1682.52 万元，其中建筑安装工程费用 1350.62 万元、其他工程费用 167.85 万元、预备费 75.92 万元、前期费用 88.13 万元。2021 年 8 月，区农委对该项目建安费超概算部分进行了投资调整认定。2019 年 12 月，区农技中心发出施工中标通知书，上海华新建设（集团）有限公司以 1256.07 万元中标。

该项目于 2019 年 12 月开工，2020 年 7 月竣工。项目由上海青发城市建设管理有限公司负责代建，上海东大建筑设计（集团）有限公司负责设计，上海华新建设（集团）有限公司负责施工总承包，上海踏建建设管理咨询有限公司进行工程监理，上海上咨工程造价咨询有限公司进行财务监理。

二、项目实际完成投资审核情况

该项目送审总造价为 15,448,363.60 元，审定后的工程总造价为 15,448,363.60 元其中，市财政补助资金 7,724,181.80 元，区财政补助资金 7,724,181.80 元。累计支付 13,372,933.00 元。应付余额 2,075,430.60 元。其中：

（一）建筑安装工程投资：送审造价 13,544,059.00 元，核定造价 13,544,059.00 元。累计支付 11,832,683.00 元。应付余额

1,711,376.00 元。

（二）待摊投资：送审造价 1,904,304.60 元，核定造价 1,904,304.60 元。累计支付 1,540,250.00 元。应付余额 364,054.60 元。

三、批复意见

同意该项目竣工财务决算数为 15,448,363.60 元，请你单位按照基本建设财务管理规定，做好账户处理等相关工作。

特此批复。

附件：青浦区金泽镇 2019 年度农村村庄改造项目竣工
财务决算汇总表

上海市青浦区农业农村委员会
2022 年 10 月 29 日

抄送：区财政局、青发集团、金泽镇人民政府。

青浦区农业农村委员会办公室

2022 年 10 月 29 日印发
