

上海市青浦区农业农村委员会文件

青农委〔2025〕236号

上海市青浦区农业农村委员会 关于上海虹桥花谷生产基地建设项目 验收意见的通知

上海瑞葑园林绿化工程有限公司：

根据项目管理相关要求，2025年10月29日，区农业农村委组织专家对你单位实施的上海虹桥花谷生产基地建设项目进行了验收，通过听取建设情况汇报、查阅项目资料、实地现场查看，现形成验收意见如下：

一、项目完成情况

根据《关于青浦区2021年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委〔2021〕327号）以及《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委规〔2018〕2号）精神，该项目计划总投资4351.15万元，其中市级财政资金1795.14万

元，区级财政资金 1196.76 万元，自筹 1359.25 万元。项目建设完毕后经审价审计，实际完成投资 4335.44 万元，资金完成率 99.64%。主要包含管棚设施、围网、水泥暗沟、管理用房、智能化精准灌溉系统等。

二、项目管理和资金管理

该项目实施过程中，能够按照项目法人制、政府采购制、工程招投标制、工程监理制、项目公示制等管理要求，加强项目建设管理，并按要求开展了审价审计工作。

三、验收意见

从验收情况看，该项目建设流程比较规范，基本按照计划完成了项目建设，原则同意项目通过验收。

其中仓库及管理用房、保鲜库等建设金额未按合同标准执行，且缺乏充分理由及合理性，现决定按合同标准予以认定，核定金额分别为 761.62 万元、66.78 万元；智能化精准灌溉系统、数字农业生产管理系统及浅表地源热泵系统等建设金额未按批复标准执行，且缺乏充分理由及合理性，现决定按批复标准予以认定，核定金额分别为 65.93 万元、57.47 万元、304.13 万元。

故最终核定项目金额为 4069.42 万元，实际金额以市级财务决算批复为准。接下来，请你单位要加强对建成资产的管护，建立管护制度、明晰管护责任、落实管护资金，建成项目资产的属性变更及处置应按照原项目审批程序报批。

特此通知。

上海市青浦区农业农村委员会

2025 年 11 月 24 日

抄送：区财政局、华新镇。

青浦区农业农村委员会办公室

2025 年 11 月 24 日印发
