

# 上海市青浦区农业农村委员会文件

青农委〔2024〕112号

## 上海市青浦区农业农村委员会 关于下达青浦区康然蜜梨生产基地建设项目 验收意见的通知

上海康然农业专业合作社：

根据项目管理相关要求，2024年6月7日，区农业农村委组织专家对你单位实施的青浦区康然蜜梨生产基地建设项目进行了验收，通过听取建设情况汇报、查阅项目资料、实地现场查看，现形成验收意见如下：

### 一、项目完成情况

根据《关于青浦区2021年都市现代农业发展专项项目计划的批复》（沪农委〔2021〕327号）以及《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委规〔2018〕2号）精神，该项目计划总投资1521.86万元，其中市级财政资金619.82万元，区级财政资金413.21万元，自筹资金488.83万元。项目建设完竣后经审价审计，实际完成投资1466.93万元，资金完成率

96.39%。主要包含管棚设施、水泥明沟、水肥一体化灌溉系统等。

## 二、项目管理和资金管理

该项目实施过程中，能够按照项目法人责任制、政府采购制、工程招投标制、工程监理制、项目公示制等管理要求，加强项目建设管理，并按要求开展了审价审计工作。

## 三、验收意见

从验收情况看，该项目建设流程比较规范，基本按照计划完成了项目建设，原则同意项目通过验收。

其中供电设施，因现场地势原因，需增加建设成本，超支4.81万元。经研究决定，对其审定金额84.81万元予以认可。另外，审计报告中关于“农用运输车和冷藏运输车的采购方式问题”考虑产权过户及车辆上牌等原因，且已提前向我委报备，故予以认可。

故最终核定项目金额为1466.93万元，其中市级财政资金602.42万元，区级财政资金401.61万元，自筹资金462.91万元，实际金额以市级财务决算批复为准。接下来，请你单位要加强对建成资产的管护，建立管护制度、明晰管护责任、落实管护资金，建成项目资产的属性变更及处置应按照原项目审批程序报批。

特此通知。

上海市青浦区农业农村委员会

2024年6月26日



---

抄送：区财政局，香花桥街道。

---

青浦区农业农村委员会办公室

2024年6月26日印发

---