

上海市青浦区水务局文件

青水〔2026〕19号

青浦区水务局关于 2026 年 2 月 区管公共排水管道养护抽检情况的函

青发集团，区道运中心，区排水管理所：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对青浦区区管公共排水管道 2 月份养护情况进行了抽检。本区城区公共污水设施由青发集团负责管理，城区公共雨水设施由区排水管理所负责管理，区管公路公共雨水设施由区道运中心负责管理，具体情况如下：

一、2 月养护情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 88 条段、2.6 公里，其中雨水主管 29 条段、0.8 公里，主管结构性缺陷 4 处、功能性缺陷 0 处，合格率 100%；污水主管 20 条段、0.7 公里，主管结构性缺陷 2 处、功能性缺陷 4 处，合格率 95.0%；区管公路雨水主

管 39 条段、1.1 公里，主管结构性缺陷 11 处、功能性缺陷 15 处，合格率 89.7%。抽检公共排水支连管 64 条段、0.43 公里，其中雨水支连管 52 条段、0.38 公里，支连管结构性缺陷 6 处、功能性缺陷 1 处，合格率 100%；污水支连管 2 条段、0.02 公里，支连管结构性缺陷 0 处、功能性缺陷 0 处，合格率 100%；区管公路雨水支连管 10 条段、0.03 公里，支连管结构性缺陷 2 处、功能性缺陷 1 处，合格率 80.0%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 96 座，合格 96 座，合格率 100%；抽检雨水口截污挂篮 62 个，合格 62 个，合格率 100%。

3.开井调查情况：2 月开井调查检查井、雨水口 158 处，未发现混接点位。

4.低水位运行：泵站方面，共有区管市政污水泵站 23 座、雨水泵站 1 座，其中 21 座污水泵站及 1 座雨水泵站目前达到低水位运行；管网方面，南门泵站强排区域市政雨水管道低水位运行已达 83.33%。

二、整改反馈情况

2026 年 1 月发现问题 57 处，已整改 23 处，计划整改 34 处（期限内），反馈率 100%。

三、工作建议

请青发集团、区道运中心、区排水管理所，根据抽检中发现的问题及时组织整改。针对结构性缺陷管道，1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级

应立即修复整改。并于 2026 年 4 月 3 日（周五）前反馈整改报告。

特此函告。

上海市青浦区水务局

2026 年 3 月 23 日

