

# 上海市青浦区水务局文件

青水〔2023〕104号

---

## 青浦区水务局关于 2023 年 7 月 公共排水管道养护抽检情况的通报

各镇人民政府、香花桥街道办事处：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对全区 8 个镇和香花桥街道管理的公共排水管道 7 月份养护情况进行了抽检。具体情况通报如下：

### 一、7 月养护情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 350 条段、11.7 公里，其中雨水主管 214 条段、6.9 公里，污水主管 136 条段、4.8 公里，主管结构性缺陷 25 处、功能性缺陷 12 处，条段合格率 96.6%。抽检公共排水支连管 393 条段、2.8 公里，其中雨水支连管 363

条段、2.4 公里，污水支连管 30 条段、0.4 公里，支连管结构性缺陷 33 处、功能性缺陷 46 处，条段合格率为 83.5%。

2.附属设施抽检情况，抽检检查井 377 座，合格 377 座，合格率 100%。抽检雨水口截污挂篮 332 个，合格 315 个，合格率 94.9%。

3.开井调查情况：7 月开井调查 764 处检查井、雨水口，共发现 2 处疑似混接点位。

## 二、整改反馈情况

2023 年 6 月发现问题 124 处，已整改 51 处，计划整改 73 处（期限内），反馈率 100%。

## 三、工作建议

请各街镇根据通报中发现的问题及时组织养护单位进行整改，建议兑现考核扣罚。针对 1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级应立即修复整改；针对疑似混接点位，各街镇应及时溯源排查。于 9 月 1 日（周五）前反馈整改报告，整改情况将纳入区对街镇年度考核。

特此通报。

附件：1.青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

2.青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

- 3.青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表
- 4.青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表
- 5.青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

上海市青浦区水务局

2023 年 8 月 23 日

---

抄送：区财政局、建管委、城运中心，有关单位。

---

上海市青浦区水务局办公室

2023年8月23日印发

---

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	程鹤路东侧（安鹤路-鹤吉路）	雨水	主管	1Y10~1Y11	破裂 3 级
2			支管	1Y13~1Y13B	变形 1 级

附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
白鹤镇	程鹤路东侧	安鹤路-鹤吉路	雨水	737.9	500/600	23	20	118.2	160-500	41	14	24	0	0	24	0	65	0	
	兴利路	新村一路-浦屯路	污水	568.7	300	19	19	52.8	225/300	3	3	/	/	/	20	0	23	0	
	小计			1306.6	/	42	39	171.0	/	44	17	24	0	0	44	0	88	0	

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
白鹤镇	100%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
白鹤镇	15	15	已反馈	1	0	已反馈	已反馈

## 附件 5

## 青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

## 附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	华隆路北侧（嘉松中路-王家浜桥）	雨水	主管	1Y02~1Y01	破裂 3 级
2			主管	1Y02~1Y01	渗漏 2 级
3			主管	1Y07~1Y06	破裂 3 级
4			主管	1Y08~1Y07	破裂 3 级
5	新风北路（千秋桥路-京沪高速）	雨水	主管	2Y08~2Y07	破裂 2 级
6			支管	2Y03~2Y03A	变形 3 级
7			支管	2Y03~2Y03B	错位 2 级
8			支管	2Y06~2Y06B	错位 2 级
9			支管	2Y07~2Y07B	错位 3 级
10			支管	2Y08~2Y08B	错位 2 级
11			支管	2Y09~2Y09A	错位 2 级
12			支管	2Y09~2Y09B	错位 3 级
13			支管	2Y12~2Y12B	错位 2 级
14			支管	2Y19~2Y19B	错位 2 级
15			支管	2Y21~2Y21A	变形 3 级
16			支管	2Y23~2Y23A	变形 2 级
17			支管	2Y24~2Y24A	错位 2 级
18	嵩姚路（凤嵩路-嵩德路）	污水	主管	3W03~3W02	渗漏 2 级
19			主管	3W02~3W03	变形 2 级
20			主管	3W05~3W06	破裂 3 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
21	嵩姚路（凤嵩路-嵩德路）	污水	主管	3W07~3W08	错位 2 级
22			主管	3W10~3W09	变形 2 级（6.35 米处）
23			主管	3W10~3W09	变形 2 级（19.13 米处）
24			主管	3W11~3W12	错位 2 级
25			主管	3W12~3W13	破裂 3 级

## 附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
华新镇	华隆路北侧	嘉松中路-王家浜桥	雨水	562.2	600	15	14	76.6	300-800	14	14	12	0	0	17	0	29	1	
	新风北路	千秋桥路-京沪高速	雨水	653.7	600	24	24	251.5	300	44	40	45	0	0	24	0	69	1	
	嵩姚路	凤嵩路-嵩德路	污水	345.1	300	13	13	/	/	/	/	/	/	/	14	0	14	0	
	华志路	芦蔡北路-新协路	污水	468.1	300/400	18	18	/	/	/	/	/	/	/	20	0	20	0	
	小计				2029.1	/	70	69	328.1	/	58	54	57	0	0	75	0	132	2

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
华新镇	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
华新镇	7	7	已反馈	10	0	已反馈	已反馈

## 附件 5

## 青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	新库路（崧泽大道-北盈路）	雨水	支管	1Y01A~1Y01	变形 3 级

## 附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
香花桥街道	新厍路	崧泽大道-北盈路	雨水	463.0	600-1000	15	15	250.3	300/600	27	25	22	0	0	15	0	42	0	
	新厍路	北盈路-北青公路	雨水	560.1	1000	14	12	300.0	225-600	29	28	27	0	0	14	0	43	0	
	新康路	崧华路-崧复路	雨水	348.6	600	8	8	142.1	300/600	17	17	16	0	0	9	0	26	0	
	新水路	新业路-崧泽大道	雨水	396.5	1000	12	11	185.9	300-800	26	26	26	0	0	13	0	39	0	
	天一路	久业路-桥头	污水	216.8	300	6	6	28.3	300	2	0	/	/	/	7	0	9	0	
	天瑞路	新园路-外青松公路	污水	419.0	300	12	12	70.4	300	4	2	/	/	/	13	0	17	0	
	小计				2404.0	/	67	64	977.0	/	105	98	91	0	0	71	0	176	0

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
香花桥街道	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
香花桥街道	4	4	已反馈	12	0	已反馈	已反馈

## 附件 5

## 青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	徐南路（徐晔路-前云路）	雨水	主管	1Y04~1Y03	脱节 2 级
2			主管	1Y06~1Y05	胶圈脱落 2 级
3			主管	1Y11~1Y10	破裂 3 级
4			主管	1Y11~1Y10	渗漏 3 级
5			主管	1Y12~1Y13	变形 3 级
6			支管	1Y09~1Y09A	错位 2 级
7			支管	1Y12~1Y12B	渗漏 3 级
8			支管	1Y14~1Y14A	变形 3 级
9	光联二路（诸光路-高泾支路）	污水	主管	2W12~2W11	脱节 2 级
10			主管	2W12~2W13	脱节 2 级

## 附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
徐泾镇	徐南路	徐晔路-前云路	雨水	646.2	400/600	17	17	207.8	400	34	33	34	0	0	17	0	51	0	
	光联二路	诸光路-高泾支路	污水	398.5	450	13	12	/	/	/	/	/	/	/	14	0	14	0	
	徐耀路	徐乐路-陆家角事务厅	污水	575.8	400	10	10	15.5	300	1	1	/	/	/	11	0	11	0	
	小计			1620.5	/	40	39	223.3	/	35	34	34	0	0	42	0	76	0	

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
徐泾镇	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
徐泾镇	6	6	已反馈	31	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	业途路（置发路-盆泾河桥）	雨水	支管	1Y03~1Y03B	错位 2 级
2	崧漪一路（秀沁路-南淀浦河路）	雨水	支管	2Y03~2Y03A	脱节 2 级
3	镇中路（赵巷路-赵中路）	污水	支管	3W04~3W04-2	错位 2 级

## 附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
赵巷镇	业途路	置发路-盆泾河桥	雨水	240.2	800	7	6	53.3	300	11	9	13	0	0	7	0	20	0	
	崧漪一路	秀沁路-南淀浦河路	雨水	340.2	600	11	11	81.9	300	16	16	16	0	0	12	0	28	0	
	镇中路	赵巷路-赵中路	污水	312.2	400	10	10	59.2	300	5	4	/	/	/	12	0	12	0	
	小计			892.6	/	28	27	194.4	/	32	29	29	0	0	31	0	60	0	

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
赵巷镇	100%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
赵巷镇	9	9	已反馈	6	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	联茂路（重联路-福泉山路）	污水	主管	1W01~1W02	变形 1 级

附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
重固镇	联茂路	重联路-福泉山路	污水	425.1	400/500	13	13	10.2	300	1	0	/	/	/	15	0	15	0	
	芦文路	芦花浜路-福泉山东路	雨水	/	/	/	/	69.2	300	10	10	6	0	4	6	0	16	0	
	小计			425.1	/	13	13	79.4	/	11	10	6	0	4	21	0	31	0	

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
重固镇	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
重固镇	2	2	已反馈	8	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	莲湖路（莲谢路-培爱路）	雨水	主管	1Y02~1Y01	变形 2 级
2			主管	1Y10~1Y09	变形 2 级

## 附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
金泽镇	莲湖路	莲谢路-培爱路	雨水	190.9	400	14	14	39.5	225	16	13	3	0	13	15	0	31	0	
	金溪路	培育路-金中路	污水	287.3	300	5	2	67.2	300	2	1	/	/	/	6	0	8	0	
	小计				478.2	/	19	16	106.7	/	18	14	3	0	13	21	0	39	0

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
金泽镇	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检缺陷整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
金泽镇	4	4	已反馈	/	/	/	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	盈天路（蒸夏路-练东路）	雨水	支管	1Y02~1Y02A	破裂 4 级
2			支管	1Y05~1Y05A	破裂 3 级
3			支管	1Y07~1Y07A	错位 4 级
4			支管	1Y12~1Y12A	错位 4 级
5			支管	1Y15~1Y15A	破裂 3 级
6			支管	1Y16~1Y16A	破裂 3 级
7			支管	1Y18~1Y18A	错位 3 级
8			支管	1Y19~1Y19A	错位 4 级
9			支管	1Y21~1Y21A	异物侵入 3 级

附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
练塘镇	盈天路	蒸夏路-练东路	雨水	858	600	23	23	58.6	200-400	20	9	18	0	0	23	0	43	0	
	松蒸公路	蒸夏路-朱枫公路	污水	636.8	300	9	9	/	/	/	/	/	/	/	10	0	10	0	
	小计			1494.8	/	32	32	58.6	/	20	9	18	0	0	33	0	53	0	

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
练塘镇	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
练塘镇	2	2	已反馈	1	0	已反馈	已反馈

## 附件 5

## 青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。

附件 1

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	沈巷路（曲池路-泖溪路）	雨水	支管	2Y07~2Y07C	渗漏 2 级
2			支管	2Y11~2Y11A	破裂 3 级
3	沈巷路（万步路-曲池路）	污水	主管	3W02~3W01	渗漏 2 级
4			支管	3W03~3W03B	渗漏 2 级
5			支管	3W05~3W05B	破裂 3 级

## 附件 2

青浦区 2023 年 7 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	长度(m)	管径(mm)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
朱家角镇	康园路	康工路-沈砖公路	雨水	559.0	600/800	18	18	306.0	400	24	24	24	0	0	16	0	40	0	
	沈巷路	曲池路-泖溪路	雨水	321.9	600/800	13	13	227.5	300-800	34	30	29	0	0	14	0	48	0	
	沈巷路	万步路-曲池路	污水	215.4	400	8	8	90.4	160/225	12	9	/	/	/	9	0	21	0	
	小计			1096.3	/	39	39	623.9	/	70	63	53	0	0	39	0	109	0	

附件 3

青浦区 2023 年 7 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录 (是否达标)	养护记录 (是否达标)	备注
朱家角镇	100%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2023 年 6 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	整改情况	
朱家角镇	2	2	已反馈	4	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 7 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视		管道养护抽检									数据维护			成绩	排名
		巡视范围 (得分)	计划执行 (得分)	主管			支管			检查井 (得分)	雨水口(得 分)	问题 整改 (得分)	数据完整 性 (得分)	数据准确 性 (得分)	APP 监管 平台运用 (得分)		
				抽查条段 (段)	合格率	主管 (得分)	抽查条段 (段)	合格率	支管 (得分)								
1	赵巷	10	5	28	96.4%	45	32	90.6%	7	5	5	5	2	3	3	90.0	5
2	徐泾	10	5	40	97.5%	45	35	97.1%	9	5	5	5	4	3	1.5	92.5	3
3	华新	10	5	70	98.6%	45	58	93.1%	6	5	5	5	4	3	2.5	90.5	4
4	重固	10	5	13	100%	50	11	90.9%	9	5	3	5	4	3	2.5	96.5	1
5	白鹤	10	5	42	92.9%	35	44	38.6%	0	5	5	5	4	3	3	75.0	7
6	朱家角	10	5	39	100%	50	70	90.0%	3	5	5	5	4	3	3	93.0	2
7	练塘	10	5	32	100%	50	20	45.0%	0	5	5	5	2	3	2	87.0	6
8	金泽	10	5	19	84.2%	35	18	77.8%	6	5	0	5	4	3	1.5	74.5	8
9	香花桥	10	5	67	95.5%	35	105	93.3%	3	5	5	5	2	3	1.5	74.5	8
合计/平均		10	5	350	96.6%	43.3	393	83.5%	4.8	5	4.2	5	3.3	3	2.3	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。