

上海市青浦区水务局文件

青水〔2023〕152号

青浦区水务局关于 2023 年 10 月 区管公共排水管道养护抽检情况的通报

青发集团，区道运中心，区排水管理所：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对青浦区区管公共排水管道 10 月份养护情况进行了抽检。本区城区公共污水设施由青发集团负责管理，城区公共雨水设施由区排水管理所负责管理，区管公路公共雨水设施由区道运中心负责管理，具体情况通报如下：

一、10 月养护情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 135 条段、4.4 公里，

其中雨水主管 73 条段、2.3 公里，抽检发现主管结构性缺陷 5 处、无功能性缺陷，合格率 100%；污水主管 36 条段、1.1 公里，无结构性缺陷、功能性缺陷 1 处，合格率 97.2%；区管公路雨水主管 26 条段、1.0 公里，主管结构性缺陷 2 处、功能性缺陷 1 处，合格率 96.2%。抽检公共排水支连管 137 段、0.7 公里，其中雨水支连管 106 条段、0.7 公里，支连管结构性缺陷 17 处、无功能性缺陷，合格率 93.4%；污水支连管 5 条段、0.04 公里，无结构性缺陷、功能性缺陷 1 处，合格率 80.0%；区管公路雨水支连管 26 条段、0.04 公里，无结构性缺陷、功能性缺陷 2 处，合格率 92.3%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 156 座，合格 156 座，合格率 100%；抽检雨水口截污挂篮 178 个，合格 144 个，合格率 80.9%。

3.开井调查情况：10 月开井调查 287 处检查井、雨水口，共发现 1 处疑似混接点位。

二、整改反馈情况

2023 年 9 月发现问题 41 处，已整改 3 处功能性缺陷，已反馈 38 处，计划整改 38 处（期限内），反馈率 100%。

三、工作建议

请青发集团、区道运中心、区排水管理所，根据抽检中发现的问题及时组织养护单位进行整改。针对结构性缺陷管道，1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划

并组织实施，4 级应立即修复整改。建议兑现考核扣罚，并于 12 月 8 日（周五）前反馈整改报告。

特此通报。

- 附件：1.青浦区 2023 年 10 月城区公共排水管道养护抽检
结构性缺陷汇总表
- 2.青浦区 2023 年 10 月城区公共排水管道养护抽检
情况汇总表
- 3.青浦区 2023 年 10 月 APP 监管平台运用情况表
- 4.青浦区 2023 年 9 月区管公共排水管道养护抽检缺
陷整改反馈情况表
- 5.青浦区 2023 年 10 月（区管城区雨污水）公共排
水管道养护抽检考核情况

上海市青浦区水务局

2023 年 11 月 24 日

（此页无正文）

抄送：区财政局、建管委、城运中心，有关单位。

上海市青浦区水务局办公室

2023 年 11 月 24 日印发

附件 1

青浦区 2023 年 10 月（区管公路）公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级	备注
1	赵重公路（福贤路-福泉山路）	雨水	主管	1Y5-1Y6	变形 3 级	合格
2	赵重公路（福贤路-福泉山路）	雨水	主管	1Y6-1Y7	变形 1 级	合格

附件 2

青浦区 2023 年 10 月（区管公路）公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度（m）	管径（mm）	抽检条段	合格条段	长度（m）	管径（mm）	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥（%）	开井数量	疑似混接数量	
青浦城区	赵重公路	福贸路-福泉山路	雨水	960.0	500	26	25	44.6	100-300	26	24	0	0	0	28	0	54	0	
	小计			960.0	500	26	25	44.6	100-300	26	24	0	0	0	28	0	54	0	

附件 3

青浦区 2023 年 10 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
区管公路	/	/	/	/	不涉及

附件 4

青浦区 2023 年 9 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
区管公路	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	/	/	/	14	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 10 月（区管）公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检										数据维护			成绩	排名
		巡视范围 （得分）	计划执行 （得分）	主管			支管			检查井 （得分）	雨水口 （得分）	问题 整改 （得分）	数据完整 性 （得分）	数据准确 性 （得分）	APP 监管 平台运用 （得分）		
				抽查条段 （段）	合格率	主管 （得分）	抽查条段 （段）	合格率	支管 （得分）								
1	区管公路	10	5	26	96.2%	45	26	92.3%	8	5	0	5	4	3	3	88.0	/
2	城区污水	2.5	5	36	97.2%	45	5	80.0%	9	5	5	5	4	3	3	86.5	/
3	城区雨水	10	5	73	100%	50	106	93.4%	3	5	1	5	4	3	3	89.0	/
合计/平均		7.5	5	135	97.8%	46.7	137	88.6%	6.7	5	2	5	4	3	3	/	/

附件 1

青浦区 2023 年 10 月（城区污水）公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级	备注
/	/	/	/	/	/	/

附件 2

青浦区 2023 年 10 月（城区污水）公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	管径 (mm)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	管径 (mm)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
青浦城区	盈米路	西大盈港一路-漕盈路	污水	133.0	300	4	4	/	/	/	/	/	/	/	5	0	5	0	
	秀泽路	崧文路-汇金路	污水	225.0	300	8	7	34.0	300	4	4	/	/	/	9	0	9	0	
	新塘港路	赵屯浦路-五浦路	污水	212.0	300	7	7	/	/	/	/	/	/	/	8	0	8	0	
	卫中路	城中西路-盈中西路	污水	83.0	300	4	4	/	/	/	/	/	/	/	5	0	5	0	
	华浦路	青竹路-公园东路	污水	210.0	450	6	6	9.0	300	1	0	/	/	/	7	0	7	0	
	城中西路	港俞路-卫中路	污水	227.0	450	7	7	/	/	/	/	/	/	/	8	0	8	0	
	小计			1090.0	300-450	36	35	43.0	300	5	4	/	/	/	42	0	42	0	

附件 3

青浦区 2023 年 10 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
城区污水	25%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2023 年 9 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
城区污水	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	/	/	/	/	/	/	/

附件 5

青浦区 2023 年 10 月（区管）公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检										数据维护			成绩	排名
		巡视范围 （得分）	计划执行 （得分）	主管			支管			检查井 （得分）	雨水口 （得分）	问题 整改 （得分）	数据完整 性 （得分）	数据准确 性 （得分）	APP 监管 平台运用 （得分）		
				抽查条段 （段）	合格率	主管 （得分）	抽查条段 （段）	合格率	支管 （得分）								
1	区管公路	10	5	26	96.2%	45	26	92.3%	8	5	0	5	4	3	3	88.0	/
2	城区污水	2.5	5	36	97.2%	45	5	80.0%	9	5	5	5	4	3	3	86.5	/
3	城区雨水	10	5	73	100%	50	106	93.4%	3	5	1	5	4	3	3	89.0	/
合计/平均		7.5	5	135	97.8%	46.7	137	88.6%	6.7	5	2	5	4	3	3	/	/

附件 1

青浦区 2023 年 10 月（城区雨水）公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级	备注
1	朱家角路（丁家港路—青泰路）	雨水	支管	4Y2-4Y2A	变形 2 级	不合格
2	北淀浦河路（外青松公路—华青南路）	雨水	主管	3Y2-3Y3	变形 1 级	合格
3	北淀浦河路（外青松公路—华青南路）	雨水	主管	3Y3-3Y4	胶圈脱落 1 级	合格
4	北淀浦河路（外青松公路—华青南路）	雨水	主管	3Y5-3Y6	破裂 1 级	合格
5	北淀浦河路（外青松公路—华青南路）	雨水	主管	3Y7-3Y8	破裂 2 级	合格
6	北淀浦河路（外青松公路—华青南路）	雨水	主管	3Y8-3Y9	破裂 1 级	合格
7	北淀浦河路（外青松公路—华青南路）	雨水	支管	3Y6-3Y6A	错位 1 级	合格
8	北淀浦河路（外青松公路—华青南路）	雨水	支管	3Y8-3Y8B	错位 1 级	合格

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级	备注
9	海盈路（港俞路—漕穗南路）	雨水	支管	2Y1-2Y1A	变形 1 级	合格
10	海盈路（港俞路—漕穗南路）	雨水	支管	2Y1-2Y1B	变形 1 级	合格
11	华科东路（崧文路—古安路）	雨水	支管	1Y1-1Y1A	破裂 1 级	合格
12	华科东路（崧文路—古安路）	雨水	支管	1Y6-1Y6A	胶圈脱落 1 级	合格
13	观明路（大盈浦路—淀山湖大道）	雨水	支管	4Y1-4Y1B	变形 1 级	合格
14	观明路（大盈浦路—淀山湖大道）	雨水	支管	4Y4-4Y4B	变形 1 级	合格
15	新塘港路（丁家港路-青泰路）	雨水	支管	3Y2-3Y2B 1	错位 3 级	不合格
16	盈港路（胜利路-淀湖路）	雨水	支管	2Y6-2Y6A	胶圈脱落 1 级	合格
17	盈港路（胜利路-淀湖路）	雨水	支管	2Y6-2Y6A 1	变形 2 级	不合格

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级	备注
18	淀山湖大道（漕盈路-漕程路）	雨水	支管	1Y1-1Y1A	错位 3 级	不合格
19	淀山湖大道（漕盈路-漕程路）	雨水	支管	1Y5-1Y5A	变形 2 级	不合格
20	青竹路（华浦路-华青路）	雨水	支管	2Y1-2Y1B	变形 1 级	合格
21	青竹路（华浦路-华青路）	雨水	支管	2Y3-2Y3B	破裂 2 级	不合格
22	青竹路（华浦路-华青路）	雨水	支管	2Y6-2Y6B	变形 3 级	不合格

附件 2

青浦区 2023 年 10 月（城区雨水）公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	管径 (mm)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	管径 (mm)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
青浦城区	华科东路	古安路-崧文路	雨水	196.0	600	6	6	103.0	300	14	14	14	0	0	7	0	21	0	
	海盈路	港俞路-漕穗南路	雨水	132.0	1000	4	4	90.0	300	10	10	10	0	0	5	0	15	0	
	北淀浦河路	外青松公路-华青南路	雨水	296.0	400	8	8	71.0	300	15	15	15	0	0	9	0	24	0	
	朱家角路	丁家港路-青泰路	雨水	203.0	800	6	6	135.0	300	14	13	14	0	0	7	0	21	0	
	青湖路	华民南路-华乐路	雨水	137.0	600-1200	6	6	24.0	300	2	2	14	0	0	7	0	9	0	
	青竹路	华浦路-华青路	雨水	218.0	600-800	6	6	34.3	300	12	10	10	0	0	7	0	19	0	
	淀山湖大道	漕盈路-漕程路	雨水	158.0	600	4	4	30.0	300	8	6	8	0	0	5	0	13	0	
	盈港路	淀湖路-胜利路	雨水	235.0	800	7	7	59.0	300	14	13	8	0	0	9	0	22	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管				支管				雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	管径 (mm)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	管径 (mm)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
青浦城区	城中南路	菜场路-城中东路	雨水	100.0	600	2	2	1.0	300	1	1	1	0	0	3	0	4	1	
	浦仓路	城中东路-北淀浦河路	雨水	358.0	1000	16	16	/	/	/	/	34	0	0	17	0	17	0	
	新塘港路	丁家港路-青泰路	雨水	206.0	600-800	5	5	60.0	300	8	7	8	0	0	6	0	14	0	
	观明路	大盈浦路-淀山湖大道	雨水	119.0	800	3	3	60.0	300	8	8	8	0	0	4	0	12	0	
	小计			2358.0	400-1200	73	73	667.3	300	106	99	144	0	0	86	0	191	1	

附件 3

青浦区 2023 年 10 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
城区雨水	100%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2023 年 9 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
城区雨水	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	3	3	已反馈	24	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 10 月（区管）公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检										数据维护			成绩	排名
		巡视范围 （得分）	计划执行 （得分）	主管			支管			检查井 （得分）	雨水口 （得分）	问题 整改 （得分）	数据完整 性 （得分）	数据准确 性 （得分）	APP 监管 平台运用 （得分）		
				抽查条段 （段）	合格率	主管 （得分）	抽查条段 （段）	合格率	支管 （得分）								
1	区管公路	10	5	26	96.2%	45	26	92.3%	8	5	0	5	4	3	3	88.0	/
2	城区污水	2.5	5	36	97.2%	45	5	80.0%	9	5	5	5	4	3	3	86.5	/
3	城区雨水	10	5	73	100%	50	106	93.4%	3	5	1	5	4	3	3	89.0	/
合计/平均		7.5	5	135	97.8%	46.7	137	88.6%	6.7	5	2	5	4	3	3	/	/