

上海市青浦区水务局文件

青水〔2025〕91号

青浦区水务局关于 2025 年 8 月进博会 区域公共排水管道养护抽检情况的函

徐泾镇人民政府：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对进博会区域公共排水管道 8 月份养护情况进行了抽检。具体情况通报如下：

一、8 月抽检情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 57 条段、2.9 公里，其中雨水主管 26 条段、1.0 公里，污水主管 31 条段、1.9 公里；主管结构性缺陷 15 处、功能性缺陷 14 处，合格率 87.7%。抽检公共排水支连管 28 条段、0.3 公里，其中雨水支连管 25 条段、0.2 公里，污水支连管 3 条段、0.1 公里，支连管结构性缺陷 17 处、功能性缺陷 3 处，合格率为 82.1%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 60 座，合格 60 座，合格率 100%；抽检雨水口 25 个，截污挂篮合格 25 个，合格率 100%。

3.开井调查情况：8 月开井调查检查井、雨水口 85 处，未发现混接点位。

二、整改反馈情况

2025 年 7 月发现问题 37 处，已整改 12 处，计划整改 25 处（期限内），反馈率 100%。

三、工作建议

请徐泾镇根据抽检中发现的问题及时组织养护单位进行整改。针对 1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级应立即修复整改；针对疑似混接点位，徐泾镇应及时溯源排查。于 10 月 31 日（周五）前反馈整改报告。

特此函告。

上海市青浦区水务局

2025 年 10 月 24 日