

上海市青浦区水务局文件

青水〔2023〕59号

青浦区水务局关于 2023 年 1-3 月 公共排水管道养护抽检情况的通报

各镇人民政府、香花桥街道办事处：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对全区 8 个镇和香花桥街道管理的公共排水管道 1-3 月份养护情况进行了抽检。具体情况通报如下：

一、1-3 月养护情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 1017 条段、33.8 公里，其中雨水主管 648 条段、19.5 公里，污水主管 369 条段、14.3 公里，主管结构性缺陷 65 处、功能性缺陷 51 处，合格率 95.0%。抽检公共排水支连管 1092 段、8.6 公里，其中雨水支连管 986 条段、7.1 公里，污水支连管 106 条段、1.5 公里，支连管结构性

缺陷 104 处，功能性缺陷 105 处，合格率为 85.6%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 1074 座，合格 1074 座，合格率 100%。抽检雨水口截污挂篮 804 个，合格 790 个，合格率 98.3%。

3.开井调查情况：1-3 月调查 1950 处检查井、雨水口，共发现 7 处疑似混接点位。

二、整改反馈情况

2022 年 12 月发现问题 105 处，已整改 65 处，计划整改 40 处（期限内），反馈率 100%。

三、工作建议

请各街镇根据通报中发现的问题及时组织养护单位进行整改，建议兑现考核扣罚。针对 1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级应立即修复整改；针对疑似混接点位，各街镇应及时溯源排查。于 5 月 30 日（周二）前反馈整改报告，整改情况将纳入区对街镇年度考核。

特此通报。

附件：1.青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

2.青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

3.青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

4.青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

5.青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

上海市青浦区水务局

2023 年 5 月 24 日

(此页无正文)

抄送：区财政局、建管委、城运中心，有关单位。

上海市青浦区水务局办公室

2023年5月24日印发

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	中心路（横二路-横三路）	污水	支管	3W05~3W05A	变形 2 级
2	久业路（天盈路-天一路）	雨水	支管	2Y17~2Y17A	破裂 2 级
3			支管	2Y20~2Y20A	变形 2 级
4	天瑞路（新园路-朝阳河路）	雨水	支管	1Y05~1Y05B	变形 2 级
5	新胜路（天一路-天盈路）	污水	主管	4W09~4W08	渗漏 2 级
6	东环路（横二路-横三路）	雨水	支管	2Y02B~2Y02	破裂 3 级
7			支管	2Y05~2Y05A	错位 2 级
8			支管	2Y14~2Y14A	变形 3 级
9	新桥路（新胜路-兰马桥）	雨水	主管	1Y02~1Y01	破裂 3 级
10	久远路（天辰路-天一路）	雨水	支管	4Y04~4Y04B	变形 2 级
11			支管	4Y07~4Y07B	变形 3 级
12			支管	4Y08~4Y08A	变形 2 级
13			支管	4Y09~4Y09A	变形 2 级
14	北盈路（青赵公路-新厍路）	雨水	支管	1Y12~1Y12A	异物侵入 2 级
15			支管	1Y12~1Y12B	异物侵入 2 级
16	天瑞路（向阳河路-久乐路）	雨水	支管	10Y19~10Y19A	破裂 4 级
17	崧辉路（崧秋路-崧盈路）	雨水	支管	5Y03~5Y03B	错位 3 级
18			支管	5Y05~5Y05A	变形 2 级
19			支管	5Y07~5Y07B	错位 3 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
香花桥街道	天瑞路	新园路-朝阳河桥	雨水	148.5	4	4	106.2	11	10	11	0	0	5	0	16	0	
	久业路	天盈路-天一路	雨水	853.7	25	23	133.3	32	30	32	0	0	28	0	60	0	
	中心路	横二路-横三路	污水	574.8	17	17	24.5	1	1	/	/	/	18	0	18	0	
	新胜路	天一路-天盈路	污水	329.7	10	10	32.0	2	2	/	/	/	13	0	13	0	
	新桥路	新胜路-兰马桥	雨水	137.3	7	7	41.4	9	9	9	0	0	8	0	17	0	
	东环路	横二路-横三路	雨水	478.5	13	13	190.7	30	26	26	0	0	15	0	41	0	
	天辰路	漕盈路-新胜路	污水	612.2	15	15	70.2	5	5	/	/	/	18	0	18	0	
	惠康路	久远路-李家浜路	污水	220.0	7	7	14.5	2	1	/	/	/	8	0	8	0	
	北盈路	青赵公路-新厍路	雨水	411.4	12	10	211.1	22	19	20	0	0	13	0	33	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
香花桥街道	久乐路	天瑞路-北青公路	雨水	779.0	21	21	295.8	40	39	38	0	0	20	0	58	0	
	天瑞路	外青松公路-新园路	雨水	505.7	15	15	221.3	36	36	32	0	0	15	0	47	0	
	久远路	天辰路-天一路	雨水	324.2	9	9	166.5	22	17	18	0	0	9	0	27	0	
	崧辉路	崧秋路-崧盈路	雨水	410.8	10	8	137.2	21	16	19	0	1	10	0	30	0	
	新金路	久业路-路尾	雨水	228.6	9	9	111.6	18	17	16	0	0	10	0	26	0	
	天瑞路	华青路-向阳河路	雨水	591.4	15	15	275.2	31	31	30	0	0	15	0	45	0	
	天瑞路	向阳河路-久乐路	雨水	710.3	18	18	326.6	38	36	36	0	0	19	0	55	0	
	久顺路	天瑞路-天辰路	雨水	506.2	14	14	276.8	32	32	32	0	0	16	0	48	0	
	横二路	东环路-中心路	雨水	685.5	18	18	284.8	34	34	34	0	0	18	0	52	0	
	横三路	东环路-中心路	雨水	635.8	17	17	222.7	34	34	34	0	0	17	0	51	0	
	新金路南侧	胜利路-漕盈路	污水	548.8	16	16	20.4	2	2	/	/	/	16	0	16	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
香花桥街道	崧辉路	崧秋路-崧盈路	污水	388.6	10	10	90.3	6	5	/	/	/	11	0	11	0	
	小计			10081.0	282	276	3253.1	428	402	387	0	1	302	0	690	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
香花桥街道	83.3%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
香花桥街道	14	14	已反馈	9	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	金字圩路（双浜路-新泾江）	雨水	支管	1Y06A~1Y06	变形 2 级
2			支管	1Y08~1Y08A	变形 3 级
3			支管	1Y16B~1Y16	变形 1 级
4	双联路（华徐公路-明珠路）	雨水	主管	1Y06~1Y07	支管暗接 1 级
5			支管	1Y02~1Y02-1	变形 3 级
6			支管	1Y14A~1Y14B	破裂 1 级
7			支管	1Y17~1Y17-1	异物侵入 3 级
8	徐龙路（徐德路-天山西路）	雨水	支管	1Y19A~1Y19	错位 2 级
9			主管	2Y01~2Y02	错位 2 级
10	徐祥路（华徐公路-徐龙路）	雨水	支管	2Y08~2Y08A	错位 2 级
11			主管	1Y03~1Y02	破裂 3 级
12			主管	1Y04~1Y03	变形 3 级
13			主管	1Y04~1Y03	破裂 4 级
14			主管	1Y04~1Y05	脱节 2 级
15			主管	1Y05~1Y06	变形 2 级
16			支管	1Y01A~1Y01A1	破裂 3 级
17			支管	1Y02A~1Y02A1	破裂 2 级
18			支管	1Y02A~1Y02A1	渗漏 3 级
19			支管	1Y04~1Y04-1	破裂 4 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
20	叶联路（联民路-沪青平公路）	污水	支管	4W01~4W01-1	渗漏 2 级
21			支管	4W01~4W01-2	变形 3 级
22			支管	4W05~4W05-2	渗漏 2 级
23			支管	4W09~4W09-2	渗漏 2 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
徐泾镇	金字圩路	双浜路-新泾江	雨水	548.2	20	18	521.8	56	50	48	0	0	22	0	48	0	
	双联路	华徐公路-明珠路	雨水	718.5	22	21	334.7	45	36	0	0	0	23	0	33	0	
	徐龙路	徐德路-天山西路	雨水	222.6	7	6	85.3	11	5	11	1	0	8	0	11	0	
	徐祥路	华徐公路-徐龙路	雨水	418.1	11	10	165.1	24	21	0	0	0	11	0	29	0	
	会恒路	蟠龙路-蟠祥路	雨水	271.7	9	9	130.4	22	22	20	0	0	10	0	30	0	
	蟠祥路	会恒路-徐民路	污水	106.3	3	3	0	0	0	/	/	/	4	0	4	/	
	崧泽大道	华徐公路-明珠路	污水	737.7	10	10	28.1	2	2	/	/	/	14	0	14	/	
	徐乐路	尚鸿路-尚茂路	污水	273.6	6	6	23.2	1	1	/	/	/	7	0	7	/	
	叶联路	联民路-沪青平公路	污水	277.5	10	10	68.3	6	5	/	/	/	12	0	12	/	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
	汇龙路	慈民路-双 联路	污水	457.2	13	13	69.8	8	2	/	/	/	14	0	14	0	
	慈民路	汇龙路-徐 龙路	污水	225.9	9	9	0	0	0	/	/	/	10	0	10	0	
	小计			4257.3	120	115	1426.7	175	144	79	1	0	135	0	212	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
徐泾镇	41.7%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
徐泾镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	8	8	已反馈	14	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	民实支路（民实路-镇乐路）	雨水	主管	1Y02~1Y01	破裂 2 级
2			主管	1Y04~1Y03	错位 2 级
3			主管	1Y04~1Y03	破裂 2 级
4			主管	1Y06~1Y05	支管暗接 1 级
5			主管	1Y06~1Y05	渗漏 2 级
6			主管	1Y09~1Y08	支管暗接 2 级
7			支管	1Y05~1Y05A	错位 2 级
8			支管	1Y08C~1Y08B	破裂 3 级
9			支管	1Y09~1Y09A	破裂 3 级
10			支管	1Y10~1Y10-1	破裂 3 级
11			支管	1Y12~1Y12-1	支管暗接 1 级
12	华科东路（汇金路-崧雅路）	雨水	主管	2Y05~2Y06	渗漏 2 级
13	崧海路（崧华路-崧春路）	污水	支管	3W03~3W03-2	异物侵入 3 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
赵巷镇	古安路	秀泉路-青湖东路	雨水	358.4	10	6	141.9	23	19	21	0	0	11	0	32	0	
	青湖东路	崧文南路-崧涵路	雨水	260.6	7	7	169.0	17	17	15	0	0	8	0	23	0	
	华科东路	汇金路-崧雅路	雨水	142.9	5	5	86.4	10	10	10	0	0	6	0	16	0	
	民实支路	民实路-镇乐路	雨水	483.3	11	6	59.4	14	11	0	0	0	12	0	25	1	
	南淀浦河路	崧泉路-崧漪二路	雨水	69.2	2	2	46.4	5	5	0	0	0	3	0	8	0	
	业辉路	业前路-胜泾河	污水	513.7	14	14	53.9	5	3	/	/	/	15	0	15	0	
	崧海路	崧春路-崧华路	污水	341.4	9	9	54.6	8	5	/	/	/	10	0	10	0	
	盈港东路	垂姚支路-嘉松中路	污水	1238.2	22	22	162.1	7	4	/	/	/	23	0	23	0	
	小计			3407.7	80	71	773.7	89	74	46	0	0	88	0	152	1	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
赵巷镇	100%	1	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
赵巷镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	13	13	已反馈	4	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	重固镇大街（福泉山路-重联庙泾）	雨水	主管	1Y02~1Y29	脱节 2 级
2			主管	1Y04~1Y05	脱节 2 级
3			支管	1Y01~1Y01A	错位 2 级
4			支管	1Y01~1Y01A1	错位 3 级
5			支管	1Y02~1Y02B	错位 2 级
6			支管	1Y03~1Y03A	错位 2 级
7			支管	1Y05~1Y05B1	错位 2 级
8			支管	1Y06~1Y06B	错位 3 级
9			支管	1Y07~1Y07B	错位 2 级
10			支管	1Y09~1Y09A	错位 3 级
11			支管	1Y09~1Y09A1	破裂 3 级
12			支管	1Y10~1Y10A	错位 2 级
13			支管	1Y11~1Y11B	错位 3 级
14			支管	1Y12~1Y12A	异物侵入 1 级
15	崧瑞路（北青公路-新丹路）	雨水	主管	1Y07~1Y06	异物侵入 2 级
16			主管	1Y10~1Y11	胶圈脱落 2 级
17			支管	1Y01~1Y01B	错位 3 级
18			支管	1Y03~1Y03B	错位 3 级
19			支管	1Y05~1Y05B	破裂 3 级
20			支管	1Y08~1Y08B	变形 2 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
21	崧瑞路（北青公路-新丹路）	雨水	支管	1Y09B~1Y09	变形 1 级
22			支管	1Y16~1Y16B	变形 2 级
23			支管	1Y19~1Y19B	变形 1 级
24	通波塘东街（路头-张墅泾）	雨水	主管	1Y21~1Y22	错位 2 级
25	崧泽大道（赵重公路-崧盈路）	污水	主管	2W3~2W2	渗漏 2 级(37.9 米处)
26			主管	2W3~2W2	渗漏 2 级(42.6 米处)
27	福泉山路（联茂路-崧建路）	污水	支管	2W06~2W06-2	变形 3 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
重固镇	重固镇大街	福泉山路- 重联庙泾	雨水	294.4	11	10	181.6	37	33	35	0	0	12	0	45	4	
	崧瑞路	北青公路- 新丹路	雨水	591.3	20	19	131.3	29	27	27	0	0	21	0	48	0	
	通波塘东街	路头-张墅 泾	雨水	358.6	46	45	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	
	崧泽大道	赵重公路- 崧盈路	污水	530.7	13	13	110.6	5	5	/	/	/	13	0	13	/	
	赵重公路	重联路-福 泉山路	污水	455.5	7	7	9.6	4	4	/	/	/	8	0	8	/	
	福泉山路	联茂路-崧 建路	污水	316.9	9	8	66.8	5	1	/	/	/	10	0	10	0	
	小计			2547.4	106	102	499.9	80	70	62	0	0	110	0	170	4	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
重固镇	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
重固镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	2	2	已反馈	1	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	金南路（金泽塘桥-金大路）	雨水	支管	1Y02~1Y02A	错位 4 级
2			支管	1Y03~1Y03A	错位 3 级
3			主管	1Y08~1Y07	支管暗接 1 级
4			支管	1Y16~1Y16A	变形 2 级
5	商前路（锦商公路-前荇村路）	污水	主管	1W08~1W07	变形 2 级
6	金南路（沪青平公路-罗田路）	雨水	主管	1Y02~1Y01	变形 3 级
7			支管	1Y02~1Y02A	变形 2 级
8			主管	1Y02~1Y03	变形 2 级
9			主管	1Y04~1Y05	变形 2 级
10			主管	1Y06~1Y05	变形 3 级
11			主管	1Y06~1Y07	变形 2 级
12			主管	1Y08~1Y07	变形 3 级
13			支管	1Y07~1Y07A	变形 2 级
14			主管	1Y08~1Y09	变形 2 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
金泽镇	金南路	金泽塘桥- 金大路	雨水	440.2	15	15	133.8	15	12	15	0	0	17	0	32	0	
	商前路	锦商公路- 前苻村路	污水	347.5	8	2	24.6	5	3	/	/	/	11	0	11	0	
	金南路	沪青平公 路-罗田路	雨水	188.6	9	9	28.5	12	10	0	0	10	10	0	20	0	未安 装挂 篮
	繁荣路	湖滨路-商 蔡路	污水	202.7	5	5	0	0	0	/	/	/	6	0	6	0	
	商蔡路	繁荣路-金 华路	污水	116.5	2	2	0	0	0	/	/	/	3	0	3	0	
	小计			1295.5	39	33	186.9	32	25	15	0	10	47	0	72	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
金泽镇	91.7%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检缺陷整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
金泽镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	5	5	已反馈	1	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	东泖路（泖甸路-桥头）	雨水	支管	3Y02~3Y02A	错位 3 级
2			支管	3Y03~3Y03A	错位 2 级
3			支管	3Y04~3Y04A	错位 2 级
4	练东路（泖南路-云湖路）	雨水	支管	1Y01~1Y01A	错位 3 级
5			支管	1Y02~1Y02A	错位 2 级
6			支管	1Y03~1Y03A	错位 3 级
7	蒸兴路（蒸发路-老朱枫公路）	雨水	支管	1Y02~1Y02A	错位 2 级
8			支管	1Y03~1Y03A	错位 2 级
9			支管	1Y04~1Y04B	错位 2 级
10			支管	1Y05~1Y05B	破裂 4 级
11			支管	1Y07~1Y07A	破裂 4 级
12			支管	1Y07~1Y07B	破裂 4 级
13			主管	1Y07~1Y08	异物侵入 3 级
14	泖甸路（东泖路-练东路）	雨水	支管	1Y01~1Y01A	错位 3 级
15			支管	1Y03~1Y03A	错位 2 级
16			支管	1Y05~1Y05A	错位 2 级
17			支管	1Y09~1Y09A	错位 4 级
18			支管	1Y10~1Y10A	错位 3 级
19			支管	1Y12~1Y12A	错位 3 级
20			支管	1Y14~1Y14A	错位 2 级
21			支管	1Y15~1Y15A	错位 3 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
22	泖甸路（东泖路-练东路）	雨水	支管	1Y16~1Y16A	异物侵入 1 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
练塘镇	练东路	泖南路-云湖路	雨水	98.1	2	2	19.2	4	1	4	0	0	3	0	7	0	
	东泖路	泖甸路-桥头	雨水	173.6	4	2	25.6	7	3	7	0	0	5	0	12	0	
	志喜路	贞溪北路-路头	污水	168.2	4	4	0	0	0	/	/	/	5	0	5	0	
	蒸兴路	蒸发路-老朱枫公路	雨水	147.2	7	4	112.9	12	3	12	0	0	8	0	20	0	
	贞溪北路	三官桥路-共喜路	污水	66.9	1	0	22.9	2	2	/	/	/	2	0	2	0	
	东泖路	泖南路-泖甸路	污水	321.8	6	6	0	0	0	/	/	/	8	0	8	0	
	泖甸路	东泖路-练东路	雨水	591.7	14	14	70.4	18	6	16	0	0	16	0	32	0	
	蒸夏路	威和路-松蒸公路	污水	112.0	4	4	3.2	1	0	/	/	/	5	0	5	0	
	小计			1679.5	42	36	254.2	44	15	39	0	0	52	0	91	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
练塘镇	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
练塘镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	10	10	已反馈	6	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	康业支二路（康业路-路头）	污水	主管	3W03~3W04	变形 2 级
2			主管	3W04~3W05	渗漏 2 级
3			主管	3W07~3W08	渗漏 2 级
4			主管	3W08~3W09	渗漏 2 级
5			主管	3W13~3W14	渗漏 2 级
6			支管	3W15~3W15A	异物侵入 2 级
7			支管	3W03~3W03A	渗漏 3 级
8	祥凝浜路（油车浜路-新风路）	雨水	主管	2Y02~2Y01	渗漏 1 级
9			主管	2Y02~2Y03	渗漏 3 级
10			主管	2Y04~2Y03	渗漏 1 级
11			主管	2Y06~2Y05	脱节 2 级
12			支管	2Y02~2Y02A	变形 2 级
13	浦泰路（西洋淀路-泰洋桥）	雨水	支管	1Y02~1Y02B	变形 3 级
14			支管	1Y03~1Y03A	变形 3 级
15			支管	1Y03~1Y03B	变形 3 级
16			支管	1Y09~1Y09B	变形 2 级
17			支管	1Y11~1Y11B	破裂 4 级
18	石家浜路（珠溪路延伸段-浦泰路）	雨水	支管	3Y02~3Y02A	破裂 4 级
19			支管	3Y04~3Y04A	异物侵入 2 级
20	石家浜路（复兴路-浦泰路）	雨水	支管	4Y03~4Y03A	变形 3 级
21			支管	4Y05~4Y05A	变形 3 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
朱家角镇	西洋淀路	复兴路-浦泰路	雨水	262.9	7	7	153.4	18	18	18	0	0	8	0	26	0	
	祥凝浜路	油车浜路-新风路	雨水	147.1	5	5	120.6	14	4	7	0	0	6	0	13	0	
	康业支二路	康业路-路头	污水	264.9	15	14	52.5	8	5	/	/	/	16	0	16	0	
	珠溪路	绿舟路-课植园路	雨水	277.7	7	6	256.8	13	12	12	0	0	8	0	20	0	
	沙淀西路	沙淀中路-沙淀北路	污水	462.3	14	11	0	0	0	/	/	/	15	0	15	0	
	浦泰路	西洋淀路-泰洋路	雨水	781.7	19	19	285.4	36	29	36	0	1	18	0	55	2	
	石家浜路	珠溪路延伸段-浦泰路	雨水	528.6	13	13	188.5	26	23	24	0	0	13	0	37	0	
	石家浜路	复兴路-浦泰路	雨水	329.9	9	9	137.0	20	18	20	0	1	10	0	31	0	
	荣德路	朱枫公路-路头	污水	326.7	8	8	23.9	3	3	/	/	/	9	0	9	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度（m）	抽检条段	合格条段	长度（m）	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥（%）	开井数量	疑似混接数量	
朱家角镇	小计			3381.8	97	92	1218.1	138	112	117	0	2	103	0	222	2	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
朱家角镇	66.7%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
朱家角镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	5	5	已反馈	1	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	白石公路（红梅路-兴利路）	污水	支管	1W01~1W01A	变形 3 级
2	鹤祥路（程鹤路-外青松公路）	雨水	主管	1Y32~1Y31	异物侵入 2 级
3			主管	1Y36~1Y37	破裂 2 级
4	赵江路（屯溪路-建屯路）	雨水	支管	1Y03~1Y03A	错位 2 级
5			支管	1Y06~1Y06B	破裂 2 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
白鹤镇	白石公路	红梅路-兴利路	污水	657.3	16	16	35.2	1	0	/	/	/	19	0	19	0	
	鹤祥路	程鹤路-外青松公路	雨水	618.6	33	27	0	0	0	34	0	0	6	0	40	0	
	沈家浜路	盈联路-鹤中路	污水	289.4	7	7	0	0	0	/	/	/	8	0	8	0	
	赵江路	屯溪路-建屯路	雨水	197.4	7	7	95.9	16	13	14	0	0	8	0	22	0	
	安鹤路北侧	新陆路-安鹤路	雨水	191.7	5	5	28.7	11	11	11	0	0	6	0	17	0	
	腾富路	响新路-桥头	污水	298.0	8	8	0	0	0	/	/	/	9	0	9	0	
	小计			2252.4	76	70	159.8	28	24	59	0	0	56	0	115	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
白鹤镇	100%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
白鹤镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	2	2	已反馈	0	/	/	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	华蔡路（新协路-芦蔡北路）	雨水	主管	1Y02~1Y29	破裂 4 级
2			主管	1Y17~1Y18	破裂 1 级
3			支管	1Y50~1Y50-1	破裂 3 级
4	新府中路（华腾路-华志路）	雨水	主管	1Y04~1Y05	异物侵入 1 级
5	凤阁路（凤雅路-凤霞路）	雨水	支管	1Y08~1Y08A	错位 2 级
6			支管	1Y10~1Y10A	破裂 3 级
7	凤星路（三星街-凤中路）	雨水	主管	2Y08~2Y02	破裂 4 级
8			主管	2Y02~2Y03	错位 2 级
9			主管	2Y06~2Y05	异物侵入 2 级
10			主管	2Y10~2Y11	破裂 3 级
11			主管	2Y15~2Y6	破裂 2 级
12			支管	2Y16~2Y16A	变形 1 级
13	新府北路（华富街-华强街）	污水	主管	3W03~3W04	渗漏 3 级（0.5 米处）
14			主管	3W03~3W04	破裂 4 级
15			主管	3W03~3W04	渗漏 3 级（14.1 米处）
16			主管	3W07~3W06	变形 3 级
17	纪鹤公路（新协路-嘉松中路）	污水	主管	4W03~4W02	破裂 3 级（11.8 米处）
18			主管	4W03~4W02	渗漏 2 级（11.8 米处）
19			主管	4W03~4W02	破裂 3 级（14.0 米处）
20			主管	4W03~4W02	渗漏 2 级（14.0 米处）

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
21	纪鹤公路（新协路-嘉松中路）	污水	主管	4W03~4W02	变形 2 级（17.6 米处）
22			主管	4W03~4W02	变形 2 级（21.3 米处）
23			主管	4W03~4W04	变形 3 级
24			主管	4W05~4W04	变形 2 级
25			主管	4W05~4W06	变形 3 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃圾 超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
华新镇	华蔡路	新协路-芦蔡北路	雨水	1157.8	57	55	102.3	10	7	0	0	0	54	0	54	0	
	新府中路	华腾路-华志路	雨水	717.5	21	21	68.1	22	21	0	0	0	24	0	43	0	
	凤阁路	凤雅路-凤霞路	雨水	275.2	9	7	198.5	23	19	0	0	0	10	0	30	0	
	凤星路	三星街-凤中路	雨水	293.8	17	17	34.1	6	6	0	0	0	17	0	23	0	
	新府北路	华富街-华强街	污水	232.4	10	10	22.7	2	2	/	/	/	11	0	11	/	
	徐乐北路	凤阁路-凤徐路	污水	410.1	12	12	15.3	1	1	/	/	/	13	0	13	/	
	新风中路	华志路-陆家圩路	污水	765.4	24	24	103.0	3	3	/	/	/	25	0	25	/	
	北青公路	凤中路-新通波塘	污水	623.1	10	10	164.3	7	6	/	/	/	11	0	11	/	
	纪鹤公路	新协路-嘉松中路	污水	463.7	15	15	88.9	4	4	/	/	/	16	0	16	/	
	小计			4939.0	175	171	797.2	78	69	0	0	0	181	0	226	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
华新镇	83.3%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
华新镇	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
	6	6	已反馈	4	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月各街镇公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检												数据维护			成绩	排名
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性	数据准确性	APP 监管平台运用		
				抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率	抽检长度（m）	管径（mm）	抽查条段（段）	合格率								
1	赵巷	100%	100%	3407.7	300-800	80	88.8%	773.7	150-600	89	83.1%	100%	100%	100%	/	/	100%	81.3	6
2	徐泾	41.7%	100%	4257.3	400-1200	120	95.8%	1426.7	200-800	175	82.3%	100%	98.7%	100%	/	/	91.7%	80.9	7
3	华新	83.3%	100%	4939.0	400/600	175	97.7%	797.2	225-600	78	88.5%	100%	100%	100%	/	/	87.5%	83.8	3
4	重固	100%	100%	2547.4	100-1000	106	96.2%	499.9	300/400	80	87.5%	100%	100%	100%	/	/	95.8%	89.5	1
5	白鹤	100%	100%	2252.4	300-600	76	92.1%	159.8	225-800	28	85.7%	100%	100%	100%	/	/	100%	88.7	2
6	朱家角	66.7%	100%	3381.8	225-800	97	94.8%	1218.1	160-600	138	81.2%	100%	98.3%	100%	/	/	100%	83.4	4
7	练塘	100%	100%	1679.5	300-800	42	85.7%	254.2	200-600	44	34.1%	100%	100%	100%	/	/	91.7%	80.3	9
8	金泽	91.7%	100%	1295.5	300-600	39	84.6%	186.9	225-400	32	78.1%	100%	60.0%	100%	/	/	87.5%	80.7	8
9	香花桥	83.3%	100%	10081.0	300-1400	282	97.9%	3253.1	225-1000	428	93.9%	100%	99.7%	100%	/	/	87.5%	82.1	5
合计/平均		84.3%	100%	33841.6	100-1400	1017	95.0%	8569.6	150-1000	1092	85.6%	100%	98.3%	100%	/	/	93.5%	/	/

注：夏阳街道、盈浦街道属区管设施。因春节等客观原因，计划执行、数据完整性、准确性部分按满分计入本次通报。