

上海市青浦区水务局文件

青水〔2025〕92号

青浦区水务局关于 2025 年 9 月 公共排水管道养护抽检情况的函

各镇人民政府、香花桥街道办事处：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对全区 8 个镇和香花桥街道管理的公共排水管道 9 月份养护情况进行了抽检，具体情况如下：

一、9 月养护情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 238 条段、9.5 公里，其中雨水主管 95 条段、3.3 公里，污水主管 143 条段、6.2 公里，主管结构性缺陷 75 处、功能性缺陷 11 处，合格率 97.9%。抽检公共排水支连管 222 条段、2.2 公里，其中雨水支连管 181 条段、1.6 公里，污水支连管 41 条段、0.6 公里，支连管结构性缺陷 56

处、功能性缺陷 13 处，合格率为 85.1%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 258 座，合格 258 座，合格率 100%；抽检雨水口 176 个，截污挂篮合格 176 个，合格率 100%。

3.开井调查情况：9 月开井调查 434 处检查井、雨水口，发现疑似混接点位 1 处。

4.低水位运行：泵站方面，各街镇共有市政污水泵站 31 座、雨水泵站 1 座，目前均实现低水位运行；管网方面，会卓路泵站强排区域市政雨水管道已实现低水位运行。

二、整改反馈情况

2025 年 8 月发现问题 204 处，已整改 42 处，计划整改 162 处（期限内），反馈率 100%。

三、工作建议

请各街镇根据抽检中发现的问题及时组织养护单位进行整改。针对 1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级应立即修复整改；针对疑似混接点位，各街镇应及时溯源排查。请于 11 月 14 日（周五）前反馈整改报告。

特此函告。

上海市青浦区水务局

2025 年 10 月 24 日

上海市青浦区水务局办公室

2025 年 10 月 24 日印发